

Số: 112/BC-UBND

Nghĩa Thương, ngày 29 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO

Hoàn thành thi công xây dựng công trình: Tuyến đường từ cầu Bà Tiên đi đập Tân Quang

UBND xã Nghĩa Thương báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình: Tuyến đường từ cầu Bà Tiên đi đập Tân Quang, với các nội dung như sau:

1. Tên Công trình: Tuyến đường từ cầu Bà Tiên đi đập Tân Quang.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa.

3. Quy mô công trình:

Tổng chiều dài tuyến $L=601\text{m}$ (Trong đó: BTXM $L=597.1\text{m}$, cầu bản hiện hữu $L=3.9\text{m}$).

- Bề rộng nền đường $B_n=4.0\text{m}$.

- Bề rộng mặt đường $B_m=3.0\text{m}$.

- Bề rộng lề $B_l=0.5 \times 2=1\text{m}$.

- Kết cấu mặt đường:

+ BTXM M250, đá 2x4, dày 16cm, lớp nilon phòng nước, lớp móng CPĐD loại B dày 10cm, lớp đất nền đầm chặt $K \geq 95$.

* Thoát nước:

+ 01 cống D30 tại Km0+405; 02 cống V(50x50)cm tại Km0+41; Km0+508

+ 01 cống V(100x100)cm tại Km0+332

+ 01 cống 2V(100x100)cm tại Km0+157

+ Kết cấu thân cống BTCT lắp ghép, mỗi đốt cống dài 1m bằng bê tông M250 đá 1x2 (đối với cống vuông), M200 đá 1x2 (đối với cống tròn). Móng, chân khay bê tông M150 đá 4x6. Tường đầu, tường cánh bê tông M150 đá 2x4.

* Gia cố lề và mái 2 bên tuyến từ Km0+526.0 -:- Km0+601.0 ($L=75\text{m}$). Đoạn gia cố là đường tràn và hoàn trả gia cố bờ đập Tân Quang, nên kết cấu phần lề và mái được gia cố bằng BTXM M200 đá 2x4, chân khay bằng BTXM M150 đá 4x6 KT(0,4x0,8)m.

* Bố trí 02 biển báo hạn chế tại trọng; Trụ biển báo là ống thép D90 mạ kẽm, dày 2mm, tấm biển báo bằng thép dày 1,5mm.

4. Mục tiêu dự án: Tạo điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân. Góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đạt chuẩn tiêu chí số 02 trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao.

5. Danh sách nhà thầu:

- Đơn vị tư vấn QLDA: Công ty TNHH TV XD và TM An Tân.
- Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH MTV Hoàng Minh.
- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Nhật Phát.
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây lắp Phúc Nguyên.

6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành: Công trình: Tuyến đường từ cầu Bà Tiên đi đập Tân Quang, theo Hợp đồng thi công xây dựng số 09/2025/HĐ-TCXD ngày 23/4/2025 đã ký giữa UBND xã Nghĩa Thương với Công ty TNHH xây lắp Phúc Nguyên.

Thời gian thi công xây dựng công trình theo hợp đồng từ ngày 23/4/2025 đến ngày 21/6/2025.

Thời gian thi công xây dựng công trình theo thực tế từ ngày 23/4/2025 đến ngày 29/5/2025.

7. Khối lượng các loại công việc xây dựng đã hoàn thành theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.

8. Đánh giá về chất lượng các hạng mục công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế: Các hạng mục công trình đảm bảo yêu cầu theo hồ sơ thiết kế xây dựng được Chủ đầu tư phê duyệt.

9. Báo cáo về việc đủ điều kiện để đưa công trình xây dựng vào sử dụng:

- Công trình hoàn thành và đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế xây dựng được duyệt.

- Đảm bảo tiến độ thi công theo Hợp đồng thi công xây dựng số 09/2025/HĐ-TCXD ngày 23/4/2025.

- Đảm bảo đủ điều kiện về quản lý chất lượng xây dựng công trình theo quy định của Nhà nước.

10. Kèm theo báo cáo là hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.

Đề nghị Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Tư Nghĩa tổ chức kiểm tra công trình xây dựng theo thẩm quyền.

Nơi nhận:

- P. KT, HT và Đô thị;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đào Phú Trang

